

2.3.2 Investointien toteutuminen

Investoinnit 1 000 €		Alkuperäinen talousarvio 2024	Muutokset	Muutettu talousarvio 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	
Tilapalvelut							
Talorakennus		Koko hanke					
Kasvun ja oppimisen palvelualue (koulut ja nuorisotilat)							
Pirtin koulu	uusi	31 000	-6 570	1 570	-5 000	-4 792	208
Minna Canthin yläkoulu (Mölymäki)	uusi	32 000	-500	100	-400	-634	-234
		63 000	-7 070	1 670	-5 400	-5 426	-26
Kasvun ja oppimisen palvelualue (päiväkodit)							
Jynkän päiväkotiki, 6 r	uusi	6 800	-4 000	500	-3 500	-3 591	-91
Pyörön päiväkotiki, 10 r	uusi	10 000	-4 900	-100	-5 000	-4 820	180
Sinikellon päiväkotiki, 10 r	uusi	9 800	-4 300	-400	-4 700	-4 483	217
Saarikellon päiväkotiki, 6 r	uusi	6 800	-300	135	-165	-98	67
		33 400	-13 500	135	-13 365	-12 992	373
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue							
Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus, väestösuojat	uusi	50 200	-15 700	4 000	-11 700	-12 126	-426
Velvoiteautopaikat		4 000	-3 960		-3 960	-3 960	0
Keskuskentän jalkapallostadion			0		0	139	139
Väestösuojien peruskorjaukset	peko	2 800	-200	150	-50	0	50
		57 000	-19 860	4 150	-15 710	-15 947	-237
Kalusto- ja valmiussuunnitelmahankinnat			-60	-16	-76	-76	0
Pienet peruskorjauskohdeet			-3 500	700	-2 800	-2 282	518
Tulot							
Kiinteistöjen myynnit			500	-100	400	16	-384
Pyöräpysäköinnin edistäminen, Traficom:n avustus			90		90	48	-42
Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus, väestösuojat, OKM:n avustus			0	150	150	150	0
Tulot yhteensä			590	50	640	214	-426
Tilapalvelut yhteensä		Tulot	590	50	640	214	-426
		Menot	-43 990	6 639	-37 351	-36 722	629
		Netto	-43 400	6 689	-36 711	-36 509	203