

Karttulan vesiosuuskunta
Kissakuusentie 6
72100 Karttula

8.12.2023

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus

Avustushakemus: Siirtoviemäri- ja yhdysvesijohto Jännevirta (Puitinlahti)-Kortejoki

Karttulan vesiosuuskunta anoo Kuopion kaupungilta lisärahoitusta/avustusta siirtoviemäri- ja yhdysvesijohtohankkeelle Jännevirta - Kortejoki aikaisemmin myönnetyn 850 000 € lisäksi. Avustusprosentti on 100 %. Haettava lisärahoitus enintään 950 000 € vuosille 2024-2025.

Karttulan vesiosuuskunnalle on myönnetty Kuopion kaupunginhallituksen päätöksellä 1.2.2021 § 60 avustusta enintään 850 000 euroa (alv 0 %) yhdysvesijohdon suunnittelua ja rakentamista varten välillä Puitinlahti - Kotkatlahti ja siirtoviemäriin suunnittelua ja rakentamista varten välillä Puitinlahti - entinen Neuronin jätevedenpuhdistamo.


Myönnetystä avustuksesta on käytetty linjojen suunnitteluun, maastotöihin, maankäyttöso-
pimuksiin, linjojen raivaukseen ja muihin rakentamista valmisteleviin toimenpiteisiin aikavä-
lillä 2021- elokuu 2023 yhteensä n. 138 000 €. Myönnettyä avustusta on jäljellä n. 712 000
€.

Siirtoviemäri- ja yhdysvesijohtolinjojen yksityiskohtaisessa toteutussuunnittelussa vuosien
2022 ja 2023 aikana on yhdessä Kuopion kaupungin kunnallisteknisen suunnittelun
kanssa tarkennettu linjojen sijoituksia ja rakennettavaa kokonaisuutta. Suunnittelun aikana
yhdessä Kuopion kaupungin kunnallisteknisen suunnittelun kanssa päätettiin, että yhdys-
vesijohtolinja rakennetaan 160 mm runkovesijohtona koko siirtoviemäriin matkalle Pui-
tinlahdesta Kortejoelle saakka alkuperäisen Kotkatlahden sijaan. Yhdysvesijohtolinjan jat-
kamisella Kortejoelle saakka saadaan paremmin turvattua laajemman alueen, mm. Veh-
mersalmen taajaman vesihuoltoa tulevaisuudessa. Tämän takia kuitenkin yhdysvesijohto-
linjan pituus kasvoi n. 6 km. Toteutussuunnittelun aikana tarkentui myös tarvittavat putki-
koot linjoille. Lisäksi suunniteltiin myös korvaavat uudet vesi- ja viemäriinjayhteydet Vaaja-
salon saareen.

Siirtoviemäri- ja yhdysvesijohtohankkeen pääurakoitsija kilpailutettiin vuoden 2023 aikana.
Saatujen urakkatarjousten perusteella hankkeesta allekirjoitettiin 15.9.2023 urakkasopi-
mus Järveläisen Maansiirto Oy:n kanssa. Linjojen rakentaminen aloitettiin lokakuussa
2023 ja niiden valmistumisen ja käyttöönoton tavoite on kesällä 2024. Kokonaisuudessaan
hanke loppuselvityksineen on tavoitteena saada valmiiksi vuonna 2025.

Vuosina 2021–2023 työ- ja tarvikekustannukset ovat nousseet merkittävästi, johtuen viime
vuosien aikaisista maailmanpoliittisista tapahtumista ja niistä seuranneesta inflaatiosta.
Tämän takia ja lisäksi toteutuneiden kustannusten, toteutussuunnittelussa tarkentuneiden
asioiden ja saatujen urakkatarjousten perusteella siirtoviemäri- ja yhdysvesijohtolinjojen
rakentamisen kustannusarvio on kokonaisuudessaan n. 1 800 000 €. Aikaisemmin myön-
netyn avustuksen 850 000 € lisäksi hanke tarvitsee 950 000 € lisärahoituksen.

Kuopiossa 8.12.2023



Karttulan vesiosuuskunta
Tuomo Laitinen, tj.